

โครงการพัฒนาที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕๓ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๒๕๕,๗๓๔ บาท  
ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๒ โครงการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	✓			๓๙๔,๓๐๐	๓๙๔,๓๐๐	มีปัญหา ทางพื้นที่ (เทศ)
๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	✓			๕๕๘,๐๐๐	๕๕๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	✓			๓๐๘,๗๐๐	๐	โอนลด ๓๐๘,๗๐๐
๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙		✓		๔๙๔,๓๐๐	๔๙๔,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๕		✓		๒๖๕,๘๐๐	๒๖๕,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่ากว่าว หมู่ที่ ๑๐	✓			๕๒๐,๘๐๐	๓๕๙,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓		✓		๕๒,๑๐๐	๕๒,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๐/๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔		✓		๔๔๔,๕๐๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๕ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑			✓	๓๔๑,๖๐๐	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓		✓		๑๕๒,๑๐๐	๑๔๗,๕๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ ๘		✓		๕๘๓,๔๐๐	๕๕๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕		✓		๑๗๓,๖๐๐	๑๗๓,๖๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	✓			๔๙๒,๘๐๐	๔๙๒,๘๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	✓			๖๕๒,๔๐๐	๖๐๓,๔๐๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕	✓			๗๑,๕๐๐	๖๙,๕๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	✓			๕๓,๕๐๐	๕๑,๘๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู บ้านช้างค้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง หมู่ที่ ๑๑			✓	๒๖๔,๐๐๐	๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตรงข้ามซอย๑ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑			✓	๖๔,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก (ลำเหมืองกอม่วง-วัดคูบัวด้อม) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑			✓	๓๔๒,๓๐๐	๐	โอนเพิ่ม ๓๔๒,๓๐๐
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ถนนสายบวแก้วข้าง-บ้านกองทราย หมู่ที่ ๗	✓			๓๑๖,๘๓๔	๐	
๒๑	โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบวแก้วข้าง หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๐	
๒๒	โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๑/๑ บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	✓			๑๗๒,๒๘๐	๐	
	รวม	๑๑	๗	๔	๖,๙๐๙,๗๑๔	๔,๑๗๐,๙๐๖	

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล			✓	๒๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๓	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าวังตาล	✓			๓๑๐,๐๐๐	๓๔๘,๗๐๘	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน	✓			๒๑๐,๐๐๐	๒๔๔,๑๓๙	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและเชื้อเพลิง			✓	๑๐,๐๐๐	๐	
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๕๐,๐๐๐	๐	
๙	โครงการส่งเสริมการจัดบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	✓			๒๗,๐๐๐	๒๒,๘๔๐	โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพของที่ระลึก	✓			๕๐,๐๐๐	๒๓,๙๒๐	
๑๑	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	✓			๕๐,๐๐๐	๓๗,๒๔๐	
๑๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม	✓			๕๐,๐๐๐	๓๓,๘๑๐	
	รวม	๘	๐	๔	๘๔๗,๐๐๐	๗๔๑,๔๕๗	

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส			✓	๓๕,๐๐๐	๐	
	รวม	๐		๑	๓๕,๐๐๐	๐	

๒.๓ งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			๒๒๐,๐๐๐	๑๗๙,๓๖๑	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			๐	๘,๕๔๕	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๓,๘๔๔,๔๐๐	๑๒,๗๗๘,๗๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๓,๔๗๕,๒๐๐	๓,๓๖๐,๘๐๐	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๘๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	
๖	สำรองจ่าย	✓			๑๐๗,๑๑๙	๓๗๙,๑๙๗	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	✓			๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗๒,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๘	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	✓			๖๑,๐๐๐	๗๗,๗๐๗.๓๕	
๙	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าวังตาล	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	
๑๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.)	✓			๘๔๕,๔๐๐	๘๓๖,๙๓๓.๖๐	
๑๑	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	✓			๒๔,๐๐๐	๑๖,๔๐๓.๒๐	
	รวม	๑๑	๐	๐	๑๙,๐๖๓,๑๑๙	๑๘,๑๘๕,๖๔๗	
	รวม ๒	๑๙	๐	๕	๑๙,๙๔๕,๑๑๙	๑๘,๙๒๗,๑๐๔	

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย จำนวน ๕ โครงการ

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๕๐,๐๐๐	๙๐,๒๕๐	
๒	โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	✓			๔๐,๐๐๐	๒๔,๒๓๐	
๓	โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	✓			๔๐,๐๐๐	๒๑,๙๕๑	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันผ่านพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ อปพร.	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
	รวม	๕	๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๖,๔๓๑	

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๔ โครงการ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๖๓๗	
	รวม	๑	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๘,๖๓๗	

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการควบคุมไฟและฝุ่นละอองจากการเผา	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๒๘๐	
๒	โครงการจัดการน้ำเสียและบำบัดน้ำ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	✓			๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓			๑๕๐,๐๐๐	๘๐,๑๖๐	
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๒๐,๐๐๐	๙๔,๔๖๕	
๖	โครงการอบรมป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๑๔๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๗	โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๓,๐๐๐	๘,๕๐๐	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	✓			๑๓,๐๐๐	๘,๕๐๐	
๙	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	✓			๑๔,๐๐๐	๘,๕๐๐	
๑๐	โครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน	✓			๕,๓๓๗,๓๒๐	๔,๙๑๑,๓๒๕.๗๗	
๑๑	โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๒	โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก ๓ Rs	✓			๔๐,๐๐๐	๑๕,๙๙๐	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	โครงการลำดับที่ ๑๓,๑๖,๑๗, ๑๙,๒๑,๒๒, ๒๓ เทศบาลจัดทำเอง
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่ากว่า หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๐,๐๐๐	๔๕,๘๕๐	
	รวม	๒๒	๐	๒	๖,๐๔๗,๓๒๐	๕,๒๗๖,๔๑๑	



๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓๙ โครงการ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการสงฆ์พระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	✓			๔๐,๐๐๐	๓๖,๘๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๘๘	
๓	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๒๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	✓			๘๐,๐๐๐	๖๙,๗๓๓	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๘๐,๐๐๐	๗๐,๔๑๗	
๖	โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล			✓	๘๐,๐๐๐	๐	
๗	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๒๗๓	
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	✓			๐	๔๔,๒๘๓.๕๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓			๔๐๖,๒๙๐	๓๖๕,๔๒๐	
๑๑	โครงการอบรมหนุน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	✓			๓,๕๐๐	๒,๕๔๐	
๑๒	โครงการอบรมหนุน้อยลดโลกร้อน	✓			๓,๐๐๐	๒,๕๔๐	
๑๓	ค่าอาหารเสริม(นม)	✓			๑๐๕,๓๙๑	๗๑,๓๒๓.๔๒	
๑๔	โครงการก่อสร้างประตูรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล			✓	๓๔,๐๐๐	๐	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดบวกรกเหนือ (อาหารกลางวัน)	✓			๖๔๓,๙๐๐	๖๔๓,๕๐๐	
	รวม	๑๒		๓	๑,๖๘๖,๐๘๑	๑,๔๐๕,๓๓๘	

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ๒๕๖๒	✓			๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี โครงการจัดขบวนแห่ธูปพลาชาติของอำเภอสารภี ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๖๒	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	
๕	อุดหนุนวัดเจดีย์เหลี่ยม ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๖	อุดหนุนวัดเจดีย์เหลี่ยม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงฆ์พระธาตุวัดเจดีย์เหลี่ยม	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนวัดป่าเปอะ ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๘	อุดหนุนวัดป่าเปอะ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๙	อุดหนุนวัดบ้านกลาง ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนวัดบ้านกลาง ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดบ้านกลาง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนวัดป่าจั่ว ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๒	อุดหนุนวัดป่าจั่ว ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดป่าจั่ว	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓	อุดหนุนวัดบวกรกเหนือ ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนวัดบวกรกเหนือ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดบวกรกเหนือ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑๕	อุดหนุนวัดบวรศรีทวารวดี ตามโครงการอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถี ไทยล้านนา	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๑๖	อุดหนุนวัดบวรศรีทวารวดี ตามโครงการอบรมผู้นำทางศาสนาพิธี	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๑๗	อุดหนุนวัดบวรศรีทวารวดี ตามโครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	✓			๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	
๑๘	อุดหนุนวัดบวรศรีทวารวดี ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๙	อุดหนุนวัดบวรศรีทวารวดี ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดบวรศรีทวารวดี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๐	อุดหนุนวัดข้างค้ำ ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๑	อุดหนุนวัดข้างค้ำ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดข้างค้ำ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๒	อุดหนุนวัดไชยมงคล(วัดปากกล้วย) ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๓	อุดหนุนวัดไชยมงคล(วัดปากกล้วย) ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์วัดไชยมงคล(วัดปากกล้วย)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๔	อุดหนุนคริสตจักรสีบนที่ธรรม	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
	รวม	๒๓	๐	๑	๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	
	รวม ๒	๓๕	๐	๔	๒,๑๘๙,๕๘๑	๑,๘๙๘,๘๓๘	

๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๔ โครงการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม	✓			๕,๐๐๐	๑,๗๕๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด,กองคลัง,กองศึกษา,กองช่าง,กองสาธารณสุข)	✓			๒๕๐,๐๐๐	๔๙๔,๖๖๘.๑๐	โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๔	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้พวงมาลา	✓			๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	
๕	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	✓			๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๒๕	
๖	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๐๐	
๗	โครงการเทศบาลสัญจร	✓			๗๐,๐๐๐	๓๕,๒๔๐	
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลและผู้นำชุมชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๓๗	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓			๒๐,๐๐๐	๕,๗๙๐	
๑๐	โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	✓			๕๐,๐๐๐	๑๖,๒๔๔.๒๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		✓		๕๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๓๗๗.๘๒	
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี			✓	๒๐,๐๐๐	๐	
๑๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามโครงการศูนย์บริการจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓	✓			๓๐,๐๐๐	๓๖,๙๘๐	
	รวม	๑๑	๑	๒	๑,๒๔๐,๐๐๐	๙๓๐,๘๑๒	

ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	เครื่องทำลายเอกสาร	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนัก
๒	ฉากกันห้อง	✓			๐	๗,๘๕๐	สำนัก
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	✓			๑๖,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนัก

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๔	โต๊ะสำนักงาน	✓			๐	๔,๒๐๐	สำนัก
๕	ตู้เย็น	✓			๙,๕๐๐	๗,๙๙๐	สำนัก
๖	เตาอบไมโครเวฟ	✓			๒๖,๐๐๐	๑๒,๕๒๐	สำนัก
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓			๓๒,๐๐๐	๓๓,๙๖๐	สำนัก
๘	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	✓			๐	๑๖,๐๐๐	สำนัก
๙	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)			✓	๑๕,๘๐๐	๐	สำนัก
๑๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ Network แบบที่ ๑	✓			๗,๙๐๐	๘,๘๐๐	สำนัก
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	✓			๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	สำนัก
๑๒	เลื่อยโซยนต์	✓			๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	สำนัก
๑๓	สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	✓			๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	สำนัก
๑๔	ปรับปรุงห้องโดยสารผู้ป่วยรถ กู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนัก
๑๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ศึกษาฯ
๑๖	พัดลมติดผนัง	✓			๔,๗๕๐	๔,๗๕๐	ศึกษาฯ
๑๗	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี เกียร์ธรรมดา	✓			๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	ศึกษาฯ
๑๘	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	✓			๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓			๓๒,๐๐๐	๓๓,๙๖๐	ศึกษา
๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	✓			๔,๓๐๐	๔,๒๘๐	ศึกษา
๒๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	✓			๗,๕๐๐	๗,๔๔๐	ศึกษา
๒๒	เก้าอี้สำนักงาน	✓			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	เครื่องเจีย	✓			๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง
๒๔	ตู้เชื่อม	✓			๖,๙๙๐	๖,๙๙๐	กองช่าง
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท	✓			๒๑,๐๐๐	๒๑,๘๘๐	กองช่าง
๒๖	เก้าอี้สำนักงาน	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	คลัง
๒๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	✓			๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	คลัง
๒๘	โทรศัพท์เคลื่อนที่	✓			๙,๐๐๐	๘,๙๙๐	คลัง
๒๙	รถจักรยานยนต์	✓			๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	คลัง
๓๐	รถบรรทุก(ดีเซล)	✓			๗๒๙,๐๐๐	๗๒๗,๐๐๐	คลัง
๓๑	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	คลัง
๓๒	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)		✓		๗,๙๐๐	๐	คลัง
๓๓	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	✓			๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	คลัง



ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๓๔	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			✓	๘,๐๐๐	๐	สาธารณสุข
๓๕	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)			✓	๕๗๕,๐๐๐	๐	สาธารณสุข
๓๖	ตู้เย็น			✓	๑๕,๐๐๐	๐	สาธารณสุข
๓๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๙๘๐	สาธารณสุข
๓๘	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	✓			๐	๑๖,๐๐๐	สาธารณสุข
๓๙	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)			✓	๑๕,๘๐๐	๐	สาธารณสุข
๔๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า	✓			๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	สาธารณสุข
	รวม	๒๙	๐	๑๐	๑,๘๒๑,๔๔๐	๑,๒๐๙,๙๔๐	

การติดตาม โครงการด้าน  
 โครงสร้างพื้นฐาน (เทศบัญญัติ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ )  
 โครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนบริเวณข้างวัดธาตุขาว)บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑			✓	๕๕,๑๐๐	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณตรงข้ามสุสานบ้านเจดีย์เหลี่ยม)บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑			✓	๓๘,๘๐๐	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันป่ากว้าว หมู่ที่ ๑๐			✓	๑๖๙,๐๐๐	๐	
๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๔/๒ บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕			✓	๔๐๗,๐๐๐	๐	
๕	โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก (บริเวณปากซอยข้างวัดป่าเปอะ) บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒			✓	๑๙,๙๐๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก วัดบวกรกรกเหนือ หมู่ที่ ๘			✓	๒๕๑,๒๐๐	๐	
	รวม	๒๙	๐	๑๐	๙๔๑,๐๐๐	๐	

การติดตาม โครงการด้าน  
 โครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณ เงินสะสม)  
 โครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างราวกันตก(ท้ายซอย ๘) หมู่ที่ ๑	✓			๗๑,๓๐๐	๗๑,๓๐๐	เงินสะสม
๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) ซอย๒/๒ หมู่ ที่ ๔	✓			๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	เงินสะสม
๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	✓			๘๘,๖๐๐	๘๗,๐๐๐	เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๓	✓			๔๖๓,๖๐๐	๔๓๒,๐๐๐	เงินสะสม
๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลา หมู่ที่ ๔	✓			๒๘,๕๐๐	๒๑,๑๐๐	เงินสะสม
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ อ้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕	✓			๔๑๙,๑๐๐	๔๑๙,๐๐๐	เงินสะสม
๗	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ด้านหน้าและด้านหลัง หมู่ที่ ๖	✓			๒๗๗,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐	เงินสะสม
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗		✓		๔๒๒,๔๐๐	๔๒๐,๐๐๐	เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแมกไม้	✓			๔๑๙,๖๐๐	๔๑๙,๐๐๐	เงินสะสม
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙		✓		๓๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ หมู่ที่ ๔	✓			๑๕๙,๖๐๐	๑๕๙,๖๐๐	เงินสะสม
๑๒	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ข้างค้ำ (พร้อมทำห้องน้ำ) หมู่ที่ ๑๑	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	เงินสะสม
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๒	✓			๔๒๙,๗๐๐	๔๒๙,๐๐๐	เงินสะสม
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๘๙,๙๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เงินสะสม
	รวม	๑๒	๒	๐	๔,๑๐๕,๓๐๐	๔,๒๓๘,๕๐๐	

การติดตาม โครงการด้าน  
 โครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณ เงินเหลือจ่าย)  
 โครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร สถานที่ ถนนซอย ๙ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓		✓		๕๒,๗๐๐	๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๒ บ่อ สถานที่ ข้างถนนสายหลักบริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์-คณะมิชชัน ซีเอ็มไอ (CMO) บ้านกลาง หมู่ที่ ๓		✓		๔๐๘,๗๐๐	๐	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สถานที่ ข้างถนนซอย ๑/๔ (บริเวณท้ายซอย)บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖		✓		๑๗๙,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง สถานที่ ถนนซอย ๒/๑ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖		✓		๑๓๔,๗๐๐	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร สถานที่ ถนนซอย ๔/๔ (บริเวณท้ายซอย) บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓		✓		๕๖,๒๐๐	๐	
	รวม	๐	๕	๐	๘๓๑,๔๐๐	๐	

௩௩,௩௩௩,௩௩௩

௩,௩௩௩,௩௩௩







จะดำเนินการวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ยังไม่ได้แก้ไขในระบบ







ข้อมูลวันที่ ๒๔ กันยายน ๖๒





























