



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือน เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือน เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน	จัดเก็บขนและกำจัดขยะจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ตันต่อวัน	๖,๔๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก ๓ Rs	จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๓,๙๒๐ บาท
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) ซอย ๓ (โครงการจตุรี แลนด์ แอนด์เฮ้าส์) บ้านสันป่ากว่าง หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) ซอย ๓ (โครงการจตุรี แลนด์เฮ้าส์) จำนวน ๑๒ จุด	๒๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๑๖,๙๔๖.๗๒ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) ซอยบ้านนางบัวลอย วังใน บ้านสันปากว้าว หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) ซอยบ้านนางบัวลอย วังใน จำนวน ๗ จุด	๑๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๓,๓๘๗.๒๔ บาท
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอย (ยายถา) ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอย (ยายถา) ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร	๒๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๑๕,๐๐๐ บาท
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอย ๙ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอย ๙ ระยะทาง ๘๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปทางเข้าชุมชนบ้านแมกไม้ บ้านบวกรกเหนื่อ หมู่ที่ ๘	ขนาด ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แถว จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ และตามแบบ ทำวงตาลกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๑ บ้านบวกรหัวช้าง หมู่ที่ ๗	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	๘๓,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๑๐ (หน้าบ้านนางชูศรี หอมอ่อน) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	ขนาดหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	๓๐๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๒ (นางสาวอรพิน อุ่นเรือน) บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๕	หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	๑๗๔,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๗๔,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๗ก (บ้านลุงอเนก) บ้านข้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	๓๒,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๒,๐๐๐ บาท
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย ๙ บ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒	หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ พื้นที่ ๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	๓๐๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านสันป่ากว่าง หมู่ที่ ๑๐	หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบ เลขที่ ท.๑-๐๑	๑๑๔,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย ๕ เชื่อมซอย ๗ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างทิศตะวันตก กว้าง ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบ เลขที่ ท.๑-๐๑	๑๘๔,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท้ายซอย ๖/๑ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑-๐๓	๑๖๘,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๖๘,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๖ บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๔๐-๓.๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๗๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๙๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๙๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทราย ปากซอย ๑ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	กว้าง ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทราย ปากซอย ๑/๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓	กว้าง ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๖๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๖๕,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดตัดลำเหมืองดง ซอย ๓ บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕	กว้าง ๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบ เลขที่ ทถ-๕-๒๐๑ ทถ-๕-๒๐๔	๘๗,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗๗,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนซอย ๑๒ บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๕๕๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๕๙,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนซอย ๕/๑ บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำจำนวน ๑ บ่อ ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๘๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๘๙,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ ถึง คัดคีรีศรีสอร์ท บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ ๗	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๗.๐๐ เมตร และโครงการวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๒๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๒๘,๐๐๐ บาท
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๓๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก (ตั้งแต่ร้านมาจนถึง แทงค์ประปา หมู่บ้าน) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ช่วง ช่วงที่ ๑ ความยาวรวม ๒๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาวรวม ๒๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ความยาวรวม ๓๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ความยาวรวม ๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๕ ความยาวรวม ๙.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๖ ความยาวรวม ๙.๐๐ เมตร ความยาวรวมทั้งหมด ๑๐๖.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาล กำหนด	๑๑๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๑๓,๐๐๐ บาท
๒๐	โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ข้างถนนซอย ๕ บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑	สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ช่วง ยาวช่วงละ ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาล กำหนด	๓๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็กข้างถนนสายบ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง ถึงบ้านบวกหัวช้าง ตำบลท่าวังตาล บริเวณทางเข้าบริษัทลอยฟ้า หมู่ที่ ๗	สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ช่วง ยาวช่วงละ ๖ เมตร ความยาวรวม ๗๒ เมตร ตามแบบทำวงตาล กำหนด	๘๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท
๒๒	โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็กในกิ่งซอย ๑๐/๑ (ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดป่าลา-เขตหมู่ที่ ๓) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔	สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ช่วง ช่วงที่ ๑ ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ความยาวรวม ๓๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ความยาวรวม ๔๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๕ ความยาวรวม ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๖ ความยาวรวม ๖.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๗ ความยาวรวม ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๘ ความยาวรวม ๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๙ ความยาวรวม ๒๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑๐ ความยาวรวม ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมทั้งหมด ๒๖๐.๕๐ เมตร ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๗๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๗๙,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ วัดบวกรกเหนือ บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ ๘	กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ที่ดินสาธารณประโยชน์	๓๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๒๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๙๙๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๙๙๘,๐๐๐ บาท
๒๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณป่าช้า บ้านทางแคว หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร	๓๗๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๗๘,๐๐๐ บาท
๒๖	โครงการเปลี่ยนฝาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) ซอย ๑ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๕๐๑,๕๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐๑,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑/๑ บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ ๙	Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ตามแบบทำวงตาลกำหนด	๒๒๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๒๘,๐๐๐ บาท
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ซอย ๑๐ บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ ๙	หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๕-๓.๓๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๔๐-๒.๙๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๗๐-๓.๔๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๑.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๑๙๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๐ บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๒๒๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๑๑ บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ ๙	หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ มาตรฐาน กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๓๗๙,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๗๙,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๒ (แยกบ้านนายจันทร์ หอมมี) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๖๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๒๔๘,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๔๘,๐๐๐ บาท
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๘,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๓ บ้านทางแคว หมู่ที่ ๑๒	ขนาดหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานที่เส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๒๓๙,๕๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๓๙,๕๐๐ บาท
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย ๔ บ้านป่าเล่า หมู่ที่ ๖	หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕.๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓	๑๑,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๑,๐๐๐ บาท
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนสายบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ - บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ ๘	ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๖๘ ชุด	๕๒๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๒๘,๘๐๐ บาท
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร ตามแบบ ทวต. กำหนด	๔๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๙๔,๙๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	จัดอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลท่าวัง ตาลในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๔๕,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๕,๑๗๕ บาท
๒	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน	จ้างนักเรียนในตำบลท่าวัง ตาลช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมและรณรงค์ และจัดฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน เป้าหมาย ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในตำบลท่าวังตาลด้วยวิธีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นแก่ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	อบรมให้ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่นการทำอาหาร การทำกระเป๋า ฯลฯ และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล	อบรมให้ความรู้การสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	อบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้มีการพัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น การทำขนม การทำอาหาร	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๙,๐๖๐ บาท
๙	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	อบรมให้ความรู้ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เพื่อเริ่มความสัมพันธ์ที่ดี	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มุขบ้าน "งานวันชาวสารภี ๑๓๓ ปี ของดีทั่วแดน" ประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุน อดุหนุณที่ทำการปกครองอำเภอสารภีตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มุขบ้าน "งานวันชาวสารภี ๑๓๓ ปี ของดีทั่วแดน" อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือตามระเบียบพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑.อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑๕๗ คน ๒.อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๕๒๔ คน ๓.อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๑๓ คน ๔. อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๓ คน	๒๐,๐๐๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๘,๘๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม จำนวน ๒,๔๒๗ คน	๕,๕๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕,๕๙๒,๐๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๐ คน	๑๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีหลังสาธารณภัย)	๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย โดยฉับพลันทันที ๓. เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือระงับสาธารณภัยเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	บูรณาการร่วมกับที่ว่าการอำเภอสารภี อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล เช่น สิ้นปี สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗ และ ๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่เด็ก อายุ ๑๒ ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๙,๔๘๓ บาท
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่อปพร. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรทบทวน	อบรมให้ความรู้แก่อปพร. เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	รับการสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเป็น อปพร.	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการรักษาความมั่นคงภายในตำบลท่าวังตาล	จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในด้านความมั่นคงภายใน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกต้นไม้ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ประดู่ ในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยการนำเศษใบไม้มาทำปุ๋ย	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหามอกควันจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลกับผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๖,๗๘๐ บาท
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เครือข่าย(ผู้นำชุมชน) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพันธุ์กรรมพืชกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาระดับสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล อนามัย ภัณฑารักษ์ สาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตรวจสอบสถานะทุกครัวเรือน เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ยุงของพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน พนักงานเทศบาลออกฉีดพ่นควันในพื้นที่สาธารณะ ในตำบลท่าวังตาล	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อสม. เพื่อปฏิบัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวภายในตำบลท่าวังตาล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกรน้ำเพื่อการบริโภค	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขน้ำในครัวเรือน ส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจกรมอนามัย กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๘๓,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๑	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๒	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๓	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๔	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๕	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๑๕ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๕	จัดกิจกรรมปลูกผักที่กินได้ กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๖	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๗	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๘	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๘	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๑๐	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๑๑	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๑๒	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ ๑๓	จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล โดยมีกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒-๕ ปี) ๓.ค่านั่งสอเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ๗.โครงการวันสำคัญทางศาสนา ๘.โครงการอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐.โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล ๑๑.โครงการอบรมหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒.โครงการอบรมหนูน้อยลดโลกร้อน 	๕๖๘,๓๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐๓,๒๑๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒	โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบวกรวม	อุดหนุนเงินให้โรงเรียนวัดบวกรวมเพื่อนำไปจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบวกรวมจำนวน ๒๕๐ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน (จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ๒๓๕ คน อัตราการเพิ่มของนักเรียนเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง จำนวน ๑๕ คน)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗ และ ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๙๖,๒๓๒ บาท
๓	ผ้า màn หน้าต่างพร้อมติดตั้ง	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแบบตาไก่ จำนวน ๓ ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย - ผ้า màn ขนาดกว้าง ๑๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๑๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ผืน (สำหรับห้องเรียนระดับอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
		<p>อายุ ๒ ขวบ ห้อง ๑, ห้อง ๒ และห้องเรียน ระดับ อายุ ๓ ขวบ) ๒) ผ้า่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง แบบตาไก่ จำนวน ๑๐ ชุด โดยแต่ละชุด ประกอบด้วย - ผ้า่าน ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ความสูง ๑๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ผืน (สำหรับห้องเรียน ระดับอายุ ๒ ขวบ ห้อง ๒ ห้องเรียนระดับอายุ ๓ ขวบ ห้องเรียน ระดับ อายุ ๔ ขวบ, ห้องโถง และห้องพยาบาล)</p>				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดอำเภอสารภี	จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของเทศบาลในอำเภอสารภี จำนวน ๑๒ เทศบาล และ จัดขบวนพาเหรดร่วมกับเทศบาลในอำเภอสารภี	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๔๐,๘๐๐ บาท
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับเด็ก การประกวดคำขวัญ การตอบปัญหา และ กล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๖,๗๒๑ บาท
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล	จัดส่งนักกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๒๕,๕๖๕ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล	ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๙,๑๔๕ บาท
๕	โครงการลานวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมโดยมีการแสดงสละล้อ ซอซึง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)	จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาล จำนวน ๘ วัด ภายในตำบลท่าวังตาล กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการสร้างพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	จัดกิจกรรมสร้างพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดให้มีการประกวดกระทง ประกวดข้มประตูป่า การตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๑,๓๒๐ บาท
๙	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันอาหารพื้นบ้าน การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีสุมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง ให้แก่เทศบาลตำบลสารภี	อุดหนุนเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการสืบสานประเพณีสุมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง	๒,๕๐๐	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒,๕๐๐ บาท
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองให้แก่วิชาการอำเภอสารภี	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภีให้แก่ที่ว่าการอำเภอสารภี	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภี	๓๕,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๕,๕๐๐ บาท
๑๓	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดป่าเปอะ	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดเจดีย์เหลี่ยม	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดไชยมงคล (ปากกล้วย)	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดบวศกรใต้	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดบ้านกลาง	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๙	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัดป่าจิว	อุดหนุนในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐	โครงการอบรมการศึกษาพุทธศีลธรรมนำชีวิตให้แก่วัดบวศกรเหนือ	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมการศึกษาพุทธศีลธรรมนำชีวิต	๒๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดบวกรกรใต้	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๒	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คริสตจักรสี่บนที่ธรรม	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดเจตีย์เหลี่ยม	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดไชยมงคล (ปากกล้วย)	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๕	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดบวกรกรกเหนือ	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดไชยมงคล (ปากกล้วย)	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๖	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดบ้านกลาง	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดป่าจั่ว	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๘	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่วัดป่าเปอะ	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๙	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีไทยล้านนาให้แก่วัดบวกรุกเหนือ	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีไทยล้านนา	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท
๓๐	โครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้แก่วัดบวกรุกเหนือ	อุดหนุนในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม	จัดทำแผ่นพับ ๑๐,๐๐๐ แผ่น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กาดมั่ว กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล	จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะภายในตำบลท่าวังตาล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการ Thawangtan Smart City	จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เพื่อสามารถนำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔,๕๐๐ บาท
๓	โครงการเทศบาลสัญจร	จัดกิจกรรมบริการนอกสถานที่ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การรับชำระภาษี การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจวัดสายตา ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๗๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๖๑,๘๒๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	จัดอบรมวิชาการ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงาน จำนวน ๒ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙๒,๑๖๕ บาท
๕	โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	จัดฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับคณะบริหาร สท. ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติให้แก่ที่ว่าการอำเภอสารภี	อุดหนุนอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	๒๖,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๖,๗๕๐ บาท
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประชุมคกก.พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลท่าวังตาล	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในตำบลท่าวังตาล	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลท่าวังตาล จำนวน ๕๐ คน	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลท่าวังตาล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี - ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๓ หมู่บ้านภายในตำบลท่าวังตาล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงและหนังสือของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท