



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
1	โครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน	จัดเก็บตามน้ำหนักจริงไม่เกิน 360 ตัน/เดือน	9,504,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค 68	ก.ย.-69
2	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs	จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยกลุ่มเป้าหมาย 60 คน	40,000	40,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค 68	ก.ย.-69

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	73,600	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ส.ค.-69
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 4 (บ้านนางธิดา หินหนูน) บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 146.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	90,450	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ก.ย.-69
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/2 หมู่ที่ 3	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	64,300	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ต.ค.-69
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 844.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0 -0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	476,700	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	พ.ย.-69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านบวกริ้ว หมู่ที่ 7	หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	484,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ธ.ค.-69
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิคมหอมกาบ บ้านสันป่าแก้ว หมู่ที่ 10	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	93,800	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ต.ค.-69
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย(บ้านนายสมเพชร หินวงค์)บ้านทางแค หมู่ที่ 12	หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.40-2.70 เมตร ยาว 79.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 213.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	131,800	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ต.ค.-69
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 314.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ 0.30 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 6 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	402,800	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ต.ค.-69
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 10/1 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 88.00 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	271,100	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	มิ.ย
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก(บริเวณปากซอย 1 ไปทางทิศเหนือ) บ้านบวกริ้ว หมู่ที่ 8	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30-0.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	642,700	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	มิ.ย
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านทางแค หมู่ที่ 12	กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 2 ช่วง ยาวรวม 163.00 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 3 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	433,500	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	มิ.ย
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดบ้านลุงสม บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 5	กว้าง 1.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	601,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	มิ.ย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
13	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านป่าเส้าหมู่ที่ 6	สูง 0.95 เมตร ยาวชุดละ 5.00 เมตร จำนวน 17 ชุด ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	99,100	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ส.ค.-69
14	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ภายในถนนจุดตัดลำเหมือง บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	สูง 1.00 เมตร จำนวน 7 ช่วง ความยาวรวมราวกันตกเหล็ก 52.80 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	67,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ก.ย.-69
15	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ข้างถนนสายบ.กอง ทราบต.หนองผึ่ง-บ.บวกหัวช้าง ต.ท่าวังताल บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	สูง 1.00 เมตร ยาวชุดละ 4.00 เมตร จำนวน 3 ชุด ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	13,900	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ต.ค.-69
16	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าวัดบ้านกลาง หมู่ที่ 3	กว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	1,549,200	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	พ.ย.-69
17	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1	กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	842,200	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ธ.ค.-69
18	ขยายเขตจำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8	โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ 3" จำนวน 182.00 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	219,800	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย	ม.ค.-69
19	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 14 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40 เมตร ยาว 33.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	47,900	40,600	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ-	เม.ย.-69
20	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 7 บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	หนา 0.05 เมตร จำนวน 7 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,576.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	713,900	586,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ-	เม.ย.-69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
21	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 7 บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.95 เมตร ยาว 239.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	423,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
22	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 7 บ้านป่าเล่า หมู่ที่ 6	หนา 0.05 เมตร จำนวน 8 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,766.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	792,900	653,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค	ก.ค.-69
23	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ชุมชนหมู่บ้านพรรัตน์ วิลล่า 1 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.90 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 489.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	215,800	183,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค	ก.ค.-69
24	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ชุมชนหมู่บ้านพรรัตน์ วิลล่า 2 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.90 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 542.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	239,200	203,300	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ-	เม.ย.-69
25	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์ ถนนสายหลักหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11	ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,155.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	986,000	812,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค-	ก.ค.-69
26	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13	กว้าง 0.25 เมตร ยาว 368.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	342,500	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
27	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก จากวัดบวกรุกใต้-ซอย10 บ้านบวกรุกใต้ หมู่ที่ 9	กว้าง 0.25 เมตร ยาว 197.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	184,100	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
28	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13	กว้าง 15.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบ ทวต. กำหนด	47,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
29	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซ.3 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	115,800	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมซอย 1 บ้านเจริญเหลี่ยม หมู่ที่ 1	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 308.58 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ยาว 87.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	367,100	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 413.82 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ท่าวังตาล กำหนด	235,300	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
32	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	84,700	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	107,200	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
34	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 เชื่อม ซอย 5 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	หนา 0.05 เมตร จำนวน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.90 เมตร ยาว 43.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 513.31 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	197,500	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 10/1 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	188,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
36	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปากทางเข้าหมู่บ้านบุญส่งถึงบ้านเลขที่ 115/73 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 731.20 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	272,700	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/4 บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบล ท่าวัง ตาล กำหนด	124,500	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125.91 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบล ท่าวัง ตาล กำหนด	68,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 6 (ชุมชนทวีทรัพย์) บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	138,300	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
40	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 1/4บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 6	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	51,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
41	จัดซื้อระบบถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ประปาหมู่บ้านบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 6	ขนาด 10-20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งประกอบไปด้วย 1. ถังกรองน้ำทรงกระบอกรูปวงรี ตัวถังกรองเป็นเหล็กหนา 4 มิลลิเมตรพื้นถึงหนา 8 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร พร้อมระบบ 2. ปั๊มลมล้างกรอง 1 เครื่อง 3. ตู้ควบคุมระบบกรอง 1 ตู้	450,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
42	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย 5 บ้านบวักหัวช้าง หมู่ที่ 7	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	155,500	155,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
43	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	139,400	139,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค.	ส.ค 69
44	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	222,200	222,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค-	ก.ค.-69
45	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนชุมชนบ้านแมกไม้ บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,072.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	409,000	408,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค.	ก.ค.-69
46	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 บ้านบวกครกใต้ หมู่ 9	หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	53,800	53,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค.	ก.ค.-69
47	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ท้ายซอย 10 บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร ขนาดหนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.80 เมตร ยาว 18.00 เมตร ขนาดหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 78.60 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	51,900	51,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	พ.ค.	ก.ค.-69
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสาย ม.9- ม.10 (ไชยเจริญวงศ์) บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 113.00 เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	279,100	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 11 บ้านสันป่ากว่าง หมู่ที่ 10	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 935.21 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.40 เมตร จำนวน 310.00 ท่อน และวางบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 19.00 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	1,128,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
50	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 9 (กุ่มช้าง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน ขนาด ๑0.10 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	199,300	199,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	พ.ค	ก.ค.-69
51	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนหมู่บ้านพรตนิลลา 2 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ยาวรวม 184.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	419,900	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
52	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย 2 เชื่อม ซอย 1 บ้าน หางแคว หมู่ที่ 12	ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 10 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 12.00 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 122.00 เมตร ช่วงที่ 7 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ช่วงที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 10 กว้าง 2.60-2.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,478.80 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่า	571,200	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
53	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	88,300	88,000	ดำเนินการแล้ว	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.	ก.ค.-69
54	ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ถนนสาย ชม.ถ 24-002 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 - บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	โดยการตีเส้นจราจร ตลอดสายทาง จำนวน 1,550 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	209,300	206,925	ดำเนินการแล้ว	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.	ก.ค.-69
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 1/1 บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 13	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	258,200	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มิ.ย.	ส.ค 69
56	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ จุดตัดลำเหมืองตง ซอย 3 บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 5	ขนาด 1.20 เมตร x 1.20 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	87,900	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มิ.ย.	ส.ค 69
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอย 8 บ้านป่าเล่า หมู่ที่ 6	ขนาดหนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.80-4.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 277.83 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	149,400	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มิ.ย.	ส.ค 69
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนซอย 1/1 เชื่อม ถนนซอย 7 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13	ขนาดหนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 970.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนดแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	508,100	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มิ.ย.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.24-065 สายซอย 11. (ภายในสวนเกษตรอมรรณ ต่อกจากโครงการเดิม) บ้านกลาง หมู่ที่ 3 (one plan งบนอก)	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 633.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,430.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0 - 0.30 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 1.00 เมตร 3 จุด จำนวน 22 ท่อน	2,110,100	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ม.ย.	ส.ค 69

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	จัดอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลท่าวังตาลในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	50,000	47,590	ดำเนินการแล้ว	-	-	เม.ย.	พ.ค.-69
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดกิจกรรมและรณรงค์จัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ประชาชนเป้าหมาย 80 คน	60,000	60,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	เม.ย.	พ.ค.-69
3	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในตำบลท่าวังตาลด้วยวิธีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแก่ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	30,000	30,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ.	ม.ย.69
4	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	อบรมให้ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่นการทำอาหาร การทำกระเป๋า ฯลฯ และศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	50,000	50,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ.	ม.ย.69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล	อบรมให้ความรู้การสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	50,000	50,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ.	ม.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	อบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้มีการพัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล	ผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาลได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลตนเอง ทั้งร่างกาย จิตใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม	100,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ.	มี.ย.69
8	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การทำขนม การทำอาหาร	50,000	24,533	ดำเนินการแล้ว	-		ก.พ.	มี.ค.-69
9	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	อบรมให้ความรู้ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า เพื่อเริ่มความสัมพันธ์ที่ดี	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

9	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ที่ไร้ที่พึ่งผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือตามระเบียบพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552	35,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค 68	ก.ย.-69
---	---	---	--------	---	---	---	--------------------	--------	---------

2.3 แผนงานงบกลาง

10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประกอบด้วย 1.อายุ 60-69 ปี จำนวน 1,364 คน 2.อายุ 70-79 ปี จำนวน 827 คน 3.อายุ 80-89 ปี จำนวน 210 คน 4.อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 91 คน	20,218,800	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค 68	ก.ย.-69
11	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 1.อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 9 คน 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไปจำนวน 628 คน	6,432,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค 68	ก.ย.-69
12	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท จำนวน 28 คน	180,000	-	-	-	-	ต.ค 68	ก.ย.-69

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ 2.เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยโดยฉับพลันทันที 3.เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือระงับสาธารณภัยเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค 68	ก.ย.-69
2	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมพัฒนาด้านศักยภาพให้แก่อปพร. เป้าหมาย 80 คน	200000	20,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	เม.ย.	ส.ค.-69
3	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมพัฒนาด้านศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มเป้าหมาย 50 คน	60,000	36,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	เม.ย.	ก.ค.-69
4	โครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย100คน	50,000	49,180	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.พ.	มี.ค.69
5	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่ อปพร. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.-ส.ค.	ส.ค 69
6	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	อบรมให้ความรู้แก่ อปพร. เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.-ส.ค.	ส.ค 69
7	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	รับการสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเป็น อปพร. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.-ส.ค.	ส.ค 69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
8	โครงการรักษาความมั่นคงภายในตำบลท่าวังตาล	จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในด้านความมั่นคงภายใน	10,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.	ส.ค 69
9	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ เทศบาลตำบลท่ากวาง	30,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	-	ต.ค.-68	พ.ย.-68
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ อ.สารภี	จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดหรือฝิ่น ปฏิบัติการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาลบูรณาการร่วมกับอำเภอสารภี	25,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.	ส.ค 69

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	-	10,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.	ส.ค 69

4.2 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1	โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหมอกควันจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลกับผู้นำชุมชน	20,000	18,450	1550	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ.	เม.ย 69
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขน้ำในครัวเรือนส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจกรมอนามัยกลุ่มเป้าหมาย 40 คน	83,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเครือข่าย(ผู้นำชุมชน)เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชกลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
4	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกกลุ่มเป้าหมาย 70 คน	30,000	30,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.ค.	ก.ย.-69
4.3 แผนงานสาธารณสุข									
5	โครงการจัดการสุขภิบาลอาหาร	อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาระดับสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย 40 คน	30,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับบอสม.ลงพื้นที่เก็บขยะเศษภาชนะซึ่งน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตรวจสอบภาชนะทุกครัวเรือนเพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ยุงของพื้นที่ 13 หมู่บ้านพนักงานเทศบาลออกฉีดพ่นควันในพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าวังตาล	40,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บอสม.เพื่อปฏิบัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวภายในตำบลท่าวังตาล	100,000	100,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	มี.ค.	เม.ย.-69
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-13	จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	260,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาลโดยมีกิจกรรม ดังนี้-ค่าอาหารกลางวัน55คนๆละ27บาทจำนวน245วันเป็นเงิน363,825บาท-ค่าจัดการเรียนการสอน55คนๆละ2,040บาทเป็นเงิน112,200บาท-ค่านั่งสือเรียน45คนๆละ200บาทเป็นเงิน9,000บาท-ค่าอุปกรณ์การเรียน45คนๆละ290บาทเป็นเงิน13,050บาท-ค่าเครื่องแบบนักเรียน45คนๆละ325บาทเป็นเงิน14,625บาท-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน45คนๆละ570บาทเป็นเงิน25,650บาท-โครงการวันสำคัญทางศาสนา3,000บาท-โครงการอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น3,000บาท-โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล20,000บาท-โครงการอบรมหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง5,000บาท-โครงการอบรมหนูน้อยลดโลกร้อนเป็นเงิน5,000บาท-ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน20,000บาท	594,350	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค.68-	ก.ย.-69
2	โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบวกรกรเหนือ	อุดหนุนเงินให้โรงเรียนวัดบวกรกรเหนือ เพื่อนำไปจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบวกรกรเหนือจำนวน 341 คนๆละ 22 บาท จำนวน 200 วัน (จำนวนนักเรียนปัจจุบัน 333 คน อัตราการเพิ่มของนักเรียนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง จำนวน 8 คน)	1,500,400	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค68	-

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
1	โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล	ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	100,000	-	-	-	-	ม.ค.	กพ.69
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขตเทศบาล	จัดส่งนักกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	-	-	ม.ค.	กพ.69
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับเด็กการประกวดคำขวัญการตอบปัญหาและกล้าแสดงออกในด้านต่างๆกลุ่มเป้าหมาย400 คน	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	-	-	ม.ค.	มค.70
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)	จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลจำนวน8วัดภายในตำบลท่าวังตาลกลุ่มเป้าหมาย300 คน	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.	พ.ค.-69
8	โครงการสงฆ์พระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	จัดกิจกรรมสงฆ์พระธาตุเจ้าเวียงกุมกามกลุ่มเป้าหมาย300 คน	50,000	50,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	มี.ค.	พ.ค.-69
5	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดให้มีการประกวดกระทงประกวดขลุ่ยประตูป่าการตกแต่งเวทีการจัดสถานที่เพื่อลอยกระทงกลุ่มเป้าหมาย300คน	80,000	80,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.	พ.ย.-68
7	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแข่งขันอาหารพื้นบ้านการแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อุปกรณ์การแสดงต่างๆกลุ่มเป้าหมาย300 คน	80,000	80,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	เม.ย	เม.ย69
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเทศกาล เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์	100,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.68-	ก.ย.-69

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
	อุดหนุนส่วนราชการ								
21	โครงการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีปีใหม่เมือง	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	12,000	12,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.68-	พ.ย.-68
22	โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ	อุดหนุนอำเภอสารภีในการจัดโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติของอำเภอสารภี	36,500	36,500	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.68-	พ.ย.-68
23	อุดหนุนองค์กรประชาชน								
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	10,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.68-	พ.ย.-68
25	โครงการสืบสานส่งเสริมป่าเวณีย์ปีใหม่เมือง	อุดหนุนตามโครงการสืบสานส่งเสริมป่าเวณีย์ปีใหม่เมืองให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	8,000	8,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.68-	พ.ย.-68
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี									
6.1 แผนงานการบริหารทั่วไป									
1	โครงการ big cleaning day	จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะภายในตำบลท่าวังตาล กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	15,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ต.ค.68-	ก.ย.-69
2	โครงการ Thawangtan Smart City	จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้บริหารพนักงานเทศบาลเพื่อสามารถนำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย50คน	250,000	250,000	ดำเนินการแล้ว	-	-	พ.ค.	มิ.ย.-69

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
3	โครงการเทศบาลสัญจร	จัดกิจกรรมบริการนอกสถานที่ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การรับชำระภาษี การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจวัดสายตา ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	70,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
4	โครงการเลือกสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
5	โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	จัดฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับคณะบริหารสห.ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	-	-	ก.ค.	ก.ย.-69
6	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ให้แก่อำเภอสารภี	อุดหนุนอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	25,500	25,500	ดำเนินการแล้ว	-	-	ต.ค.	พ.ย.-68
7	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)	ประชุมคกก.พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลท่าวังตาล	30,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
8	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการสนับสุนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
9	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในตำบลท่าวังตาล	254,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69

	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด
10	โครงการอบรมฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าวังตาล จำนวน 50 คน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
11	โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าวังตาล จำนวน 50 คน	200,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค.	ก.ย.-69
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี-ออกสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการ 13หมู่บ้าน ภายในตำบลท่าวังตาล	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69
13	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวงและหนังสือของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง	อบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.	ส.ค 69



**เทศบาลตำบลท่าวังตาล
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่**



149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0 5314 0981 -2
E-MAIL : SARABAN-THAWANGTAN@LGO.MAIL.GO.TH

